

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางนาโคกกลาง บ้านคำอุดม หมู่ ๑๓	แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสา คอ ขนาด ๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	๑๕๐,๐๐๐	สายทางนาโคกกลาง บ้านคำอุดม หมู่ ๑๓	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางบ้านนางสาคร ลอยลม บ้านป่าสน หมู่ ๕	แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสา คอ ขนาด ๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	๔๕,๐๐๐	สายทางบ้านนางสาคร ลอยลม บ้านป่าสน หมู่ ๕	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางบ้านนาย ค้ำทองเขียว บ้านป่าสน หมู่ ๕	แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสา คอ ขนาด ๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	๒๓,๐๐๐	สายทางบ้านนายค้ำทองเขียว บ้านป่าสน หมู่ ๕	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางบ้านนาย สมัย ศรีสะเหลา บ้านป่าสน หมู่ ๕	แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสา คอ ขนาด ๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	๓๐,๐๐๐	สายทางบ้านนายสมัย ศรีสะเหลา บ้านป่าสน หมู่ ๕	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางหลังค่ายบ้านเจริญพัฒนา หมู่ ๑๑	แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสา คอรั ขนาด ๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	๖๐,๐๐๐	สายทางหลังค่ายบ้านเจริญพัฒนา หมู่ ๑๑	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นทางบ้านนายบุญธรรมถึงลานมันบุยพรบ้านป่าเตี้ย หมู่ ๓	แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสา คอรั ขนาด ๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	๖๐,๐๐๐	เส้นทางบ้านนายบุญธรรมถึงลานมันบุยพรบ้านป่าเตี้ย หมู่ ๓	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๗	โครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นทางร่องห้วย บ้านป่าเตี้ย หมู่ ๓	แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสา คอ ขนาด ๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	๖๐,๐๐๐	เส้นทางร่องห้วย บ้านป่าเตี้ย หมู่ ๓	กองช่าง													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
๘	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ สายทางข้าง วัดโกศลนิवास บ้านคำอูดม หมู่ ๑๓	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒ x ๒๐ วัตต์	๕๐,๐๐๐	สายทางข้าง วัดโกศลนิवास บ้านคำอูดม หมู่ ๑๓	กองช่าง													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายทางตอนปู่ตาบ้านป่าเตี้ย หมู่ ๓	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒ x ๒๐ วัตต์	๔๐,๐๐๐	สายทางตอนปู่ตาบ้านป่าเตี้ย หมู่ ๓	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางบ้านนางบัวลม เพ็ญพิมพ์ บ้านโนนน้อย หมู่ ๒	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒ x ๒๐ วัตต์	๒๐,๐๐๐	สายทางบ้านนางบัวลม เพ็ญพิมพ์ บ้านโนนน้อย หมู่ ๒	กองช่าง													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางบ้านนางบุษบง ไชยนาท บ้านป่าเตี้ย หมู่ ๓	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒ x ๒๐ วัตต์	๓๐,๐๐๐	สายทางบ้านนางบุษบง ไชยนาท บ้านป่าเตี้ย หมู่ ๓	กองช่าง													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายทางบ้านนางสาววาสนา สีทา บ้านสันติสุข หมู่ ๑๐	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ขนาด ๒ x ๒๐ วัตต์	๓๐,๐๐๐	สายทางบ้านนางสาววาสนา สีทา บ้านสันติสุข หมู่ ๑๐	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางบ้าน นางอุดร ไชยศรี บ้านป่าเตี้ย หมู่ ๓	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ขนาด ๒ x ๒๐ วัตต์	๓๐,๐๐๐	สายทางบ้านนางอุดร ไชยศรี บ้านป่าเตี้ย หมู่ ๓	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางบ้านนายฉัตรชัย ใจราช บ้านหลักปาย หมู่ ๖	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒ x ๒๐ วัตต์	๑๐,๐๐๐	สายทางบ้านนายฉัตรชัย ใจราช บ้านหลักปาย หมู่ ๖	กองช่าง													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางบ้าน นายชโลม ศาสตร์กลาง บ้านโนนน้อย หมู่ ๒	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๓๐,๐๐๐	สายทางบ้านนายชโลม ศาสตร์กลาง บ้านโนนน้อย หมู่ ๒	กองช่าง													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางบ้านนายเรียม ประทีป บ้านโนนหุ้ง หมู่ ๔	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒ x ๒๐ วัตต์	๔๕,๐๐๐	สายทางบ้าน นายเรียม ประทีป บ้านโนนหุ้ง หมู่ ๔	กองช่าง													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สาย ทางบ้าน นายสมชาย คำสิน บ้านหลักปาย หมู่ ๖	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒ x ๒๐ วัตต์	๑๐,๐๐๐	สายทางบ้าน นายสมชาย คำสิน บ้านหลักปาย หมู่ ๖	กองช่าง													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายทางบ้านนายหลาย วงษา บ้านหลักปาย หมู่ ๖	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ขนาด ๒ x ๒๐ วัตต์	๑๐,๐๐๐	สายทางบ้านนายหลาย วงษากบ้านหลักปาย หมู่ ๖	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางบ้าน นายอุทัย จันทเกษ บ้านหลักปาย หมู่ ๖	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ขนาด ๒ x ๒๐ วัตต์	๑๐,๐๐๐	สายทางบ้านนายอุทัย จันทเกษ บ้านหลักปาย หมู่ ๖	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านพักครู บ้านหลักป่า หมู่ ๖	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น ๑๔.๘๐๙๙๖๕ , ๑๐๕.๔๕๘๐๓๗ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๔.๘๐๙๒๑๓ , ๑๐๕.๔๕๘๐๒๑	๗๙,๐๐๐	สายทางข้างบ้านพักครู บ้านหลักป่า หมู่ ๖	กองช่าง												มกราคม ๒๕๖๘	๗๙,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ่มบ้านน้อย ซอย ๒ บ้านป่าเตี้ย หมู่ ๓	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๙๗๖๗๐ , ๑๐๕.๔๓๗๘๘๖ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๔.๗๙๖๘๖๙ , ๑๐๕.๔๓๗๘๘๘	๒๓๐,๐๐๐	สายทางคุ่มบ้านน้อย ซอย ๒ บ้านป่าเตี้ย หมู่ ๓	กองช่าง												ยังไม่ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านนางบัวสีพุ่มจันทร์ บ้านสวนสน หมู่ ๙	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๒๗ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๖๐๘๖๙ , ๑๐๕.๔๑๙๑๓๖ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๔.๗๕๙๘๙๗ , ๑๐๕.๔๑๙๑๒๓	๑๘๗,๐๐๐	สายทางซอยข้างบ้านนางบัวสีพุ่มจันทร์ บ้านสวนสน หมู่ ๙	กองช่าง				↔									มีนาคม ๒๕๖๘	๑๘๑,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยคริสตจักร บ้านสวนสน หมู่ ๙	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๕๙๓๒๐ , ๑๐๕.๔๑๙๑๘๗ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๔.๗๕๙๒๒๘ , ๑๐๕.๔๑๙๖๑๑	๔๘,๐๐๐	สายทางซอยคริสตจักร บ้านสวนสน หมู่ ๙	กองช่าง				↔									มีนาคม ๒๕๖๘	๔๗,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยบ้านนายสว่าง ไชยสำแดง บ้านโนนสูง หมู่ ๘	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๖๖๓๙๒ , ๑๐๕.๔๖๐๐๒๐ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๔.๗๖๗๒๑๒ , ๑๐๕.๔๕๕๙๖๙๕	๑๔๒,๐๐๐	สายทางซอยบ้านนายสว่าง ไชยสำแดง บ้านโนนสูง หมู่ ๘	กองช่าง													ยังไม่ดำเนินการ	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยเสียม จิตมะหัน บ้านโนนสูง หมู่ ๘	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๓๒๕๓๒ , ๑๐๕.๔๖๓๐๒๒ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๔.๗๓๒๖๖๐ , ๑๐๕.๔๖๓๔๖๐	๑๖๘,๐๐๐	สายทางซอยเสียม จิตมะหัน บ้านโนนสูง หมู่ ๘	กองช่าง													ยังไม่ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายบุญมี กันภัยบ้านสนสน หมู่ ๙	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๖๐๖๐๔ , ๑๐๕.๔๒๔๙๐๐ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๔.๗๖๐๑๐๖ , ๑๐๕.๔๒๔๙๒๑	๙๑,๐๐๐	สายทางบ้านนายบุญมี กันภัยบ้านสนสน หมู่ ๙	กองช่าง												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๘๙,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายเริ่ม ประทีปบ้านโนนหุ้ง หมู่ ๔	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น ๑๔.๘๑๑๖๖๙ , ๑๐๕.๓๙๙๐๙๖ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๔.๘๑๑๗๐๖ , ๑๐๕.๓๙๙๐๙๗	๑๖๘,๐๐๐	สายทางบ้านนายเริ่ม ประทีปบ้านโนนหุ้ง หมู่ ๔	กองช่าง												ยังไม่ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโพนสุขสันต์ไปบ้านสวนสน (ช่วงที่ ๒) บ้านโพนสุขสันต์ หมู่ ๑๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น ๑๔๗๖๗๓๐๗, ๑๐๕๔๑๙๘๖๐ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๔๗๖๘๐๒๘, ๑๐๕๔๒๐๔๕๒	๔๘๘,๐๐๐	สายทางบ้านโพนสุขสันต์ไปบ้านสวนสน (ช่วงที่ ๒) บ้านโพนสุขสันต์ หมู่ ๑๒	กองช่าง													ยังไม่ดำเนินการ	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านสมร คำสมพร - นายสง่า บุชบา บ้านหลักปาย หมู่ ๖	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๙๖ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น ๑๔๘๐๘๓๘๘, ๑๐๕๔๖๑๓๖๒ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๔๘๐๗๓๑๔, ๑๐๕๔๖๑๕๖๖	๓๕๙,๐๐๐	สายทางบ้านสมร คำสมพร - นายสง่า บุชบา บ้านหลักปาย หมู่ ๖	กองช่าง													มกราคม ๒๕๖๘	๓๕๙,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ่มบ้านน้อยไป สระใหญ่ บ้านป่าสน หมู่ ๕	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น ๑๔.๘๐๕๐๐๙, ๑๐๕.๔๒๕๓๓๕ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๔.๘๐๕๔๐๖, ๑๐๕.๔๒๗๑๐๑	๓๔๒,๐๐๐	สายทางคุ่มบ้านน้อยไปสระใหญ่ บ้านป่าสน หมู่ ๕	กองช่าง													ยังไม่ดำเนินการ	-
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน (ช่วงสายทางข้างวัด) บ้านสันติสุข หมู่ ๑๐	- ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๓๖ ท่อน , บ่อพักพร้อมฝาปิด ๑๗ ชุด จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๓๒๓๖๗, ๑๐๕.๔๑๘๓๑๘ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๔.๗๓๐๙๐๗, ๑๐๕.๔๑๘๗๑๔	๒๕๐,๐๐๐	ภายในหมู่บ้าน (ช่วงสายทางข้างวัด) บ้านสันติสุข หมู่ ๑๐	กองช่าง													มีนาคม ๒๕๖๘	๒๐๕,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๑๓	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านนาง ละอองดาว กันน้ำ บ้านสวนสน หมู่ ๙	- ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน , บ่อพักพร้อม ฝาปิด ๔ ชุด จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๖๐๙๒๘ , ๑๐๕.๔๑๓๘๕๒ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๔.๗๖๐๓๕๗ , ๑๐๕.๔๑๘๐๑๔	๗๕,๐๐๐	ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านนาง ละอองดาว กันน้ำ บ้านสวนสน หมู่ ๙	กองช่าง													ยังไม่ ดำเนินการ	-
๑๔	โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. (BOX CONVERAE) ข้ามร่องน้ำ ซอยหลังค่าย บ้านเจริญพัฒนา หมู่ ๑๑	ขนาด ๑ ช่อง (๑.๘๐ X ๑.๘๐) ความยาว ๖.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๓๗๖๑๔ , ๑๐๕.๔๖๘๐๐๘	๑๗๔,๐๐๐	ซอยหลังค่าย บ้านเจริญพัฒนา หมู่ ๑๑	กองช่าง													ยังไม่ ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๑๕	โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. (BOX CONVERAE) ข้ามร่องยวน บ้าน คำอุดม หมู่ ๑๓	ขนาด ๑ ช่อง (๑.๘๐ X ๑.๘๐) ความยาว ๖.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๓๗๐๑๔, ๑๐๕.๕๖๘๐๐๘	๑๗๔,๐๐๐	ข้ามร่องยวน บ้านคำอุดม หมู่ ๑๓	กองช่าง													ยังไม่ ดำเนินการ	-
๑๖	โครงการก่อสร้าง ศาลาผู้ร้อรับรถ โดยสาร บ้านสันติ สุข หมู่ ๑๐	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนและประมาณราคา อบต. โพนงามกำหนด จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๓๗๐๖๔๘, ๑๐๕.๕๖๓๑๗๔	๕๐,๐๐๐	บ้านสันติสุข หมู่ ๑๐	กองช่าง													ยังไม่ ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๗	โครงการงานเสริม ผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต สายทาง ซอยร่องบอน บ้านเจริญพัฒนา หมู่ ๑๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๓๕๘๗๒ , ๑๐๕.๔๕๘๑๑๘ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๔.๗๓๕๔๔๓ , ๑๐๕.๔๕๘๔๒๔	๒๓๐,๐๐๐	สายทาง ซอยร่องบอน บ้านเจริญพัฒนา หมู่ ๑๑	กองช่าง													ยังไม่ ดำเนินการ	-
๑๘	โครงการงานเสริม ผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต สายทาง บ้านนายบุญมา พรมมินทร์ บ้านหนองแสง หมู่ ๗	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๓๖๐๗๓ , ๑๐๕.๔๕๗๑๔๔ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๔.๗๓๗๔๔๐ , ๑๐๕.๔๕๗๔๙๑	๒๙๒,๐๐๐	สายทางบ้านนาย บุญมา พรมมินทร์ บ้านหนองแสง หมู่ ๗	กองช่าง													ยังไม่ ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๙	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง (โดย การลงหินคลุก) สายทางซอย หนองเอี๋ยน บ้านคำอุดม หมู่ ๑๓	- งานลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร หรือ ปริมาตรหินคลุก ๑๐๕ ลบม. พร้อมเกรดบดอัด จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๘๖๓๕๓, ๑๐๕.๔๑๒๖๖๕ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๔.๗๘๖๖๕๐, ๑๐๕.๔๑๓๕๑๘	๑๒๐,๐๐๐	สายทาง ซอยหนองเอี๋ยน บ้านคำอุดม หมู่ ๑๓	กองช่าง													ยังไม่ ดำเนินการ	-
๒๐	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง (โดย การลงหินคลุก) สายทางหนอง ใหญ่ น่ายาว บ้านโนนหุ้ง หมู่ ๔	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาตรหินคลุก ๒๗๓ ลบม. พร้อมเกรดบดอัด จุดเริ่มต้น ๑๔.๘๘๐๘๐๑๑, ๑๐๕.๓๙๕๐๑๒ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๔.๘๘๐๘๙๑๔, ๑๐๕.๔๐๓๙๓๐	๒๖๔,๐๐๐	สายทาง หนองใหญ่นายาว บ้านโนนหุ้ง หมู่ ๔	กองช่าง													ยังไม่ ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๒๑	โครงการปรับปรุง ศาลาประชาคม บ้านเจริญพัฒนา หมู่ ๑๑	กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ ประมาณราคา อบต. โพนงาม กำหนด จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๗๐๖๔๘, ๑๐๕.๔๖๓๑๓๔	๑๐๐,๐๐๐	บ้านเจริญพัฒนา หมู่ ๑๑	กองช่าง													ยังไม่ ดำเนินการ	-
๒๒	โครงการปรับปรุง ศาลาประชาคม บ้านโนนสูง หมู่ ๘	กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ ประมาณราคา อบต. กำหนด จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๗๐๖๔๘, ๑๐๕.๔๖๓๑๓๔	๒๐๐,๐๐๐	บ้านโนนสูง หมู่ ๘	กองช่าง													ยังไม่ ดำเนินการ	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม

(๑) แผนงานการเกษตร

[illegible]

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการกิจกรรมวัน ผู้สูงอายุ (สงกรานต์)	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของคนไทยให้คงอยู่ สืบไป กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน	๑๒๐,๐๐๐		สำนักปลัด													ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๒	โครงการช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้ น้อย ผู้ไร้ที่พึ่งและ ผู้ด้อยโอกาส	จัดอบรมให้ความรู้ และจัด กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อ พัฒนาศักยภาพของผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่ พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบล โพรงจามให้มีประสิทธิภาพ อันจะ สร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส และนำมาซึ่งความเข้มแข็งของ ชุมชน กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐		สำนักปลัด													ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

[illegible]

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรช่างปุ กระเบื้องเคลือบ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมี ทักษะประสบการณ์ในการ ประกอบอาชีพ และมี ความสามารถในการบริหารจัดการ ภายในกลุ่มของตนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐		สำนักปลัด													ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๒	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชน หลักสูตรการทำ ขนมฟิวชั่น	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมี ทักษะประสบการณ์ในการ ประกอบอาชีพ และมี ความสามารถในการบริหารจัดการ ภายในกลุ่มของตนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐		สำนักปลัด													ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยรองรับการปรับตัวให้มั่นคงทางเศรษฐกิจ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ และมีความสามารถในการบริหารจัดการภายในกลุ่มของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	อบต.โพรงงาม	สำนักปลัด				↔								มกราคม ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน หลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ และมีความสามารถในการบริหารจัดการภายในกลุ่มของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด						↔						ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบริหารและการจัดการ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑	โครงการค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหน่วยกำหนดสัดส่วนรายจ่ายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๘๐,๐๒๔		กองการศึกษาฯ		↔											พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๒๘๐,๐๒๔
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้ความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนและกล้าแสดงออก	๕๐,๐๐๐	อบต.โพรงาม	กองการศึกษาฯ				↔									มกราคม ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	จัดอบรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์	๕๐,๐๐๐	อบต.โพรงาม	กองการศึกษาฯ		↔											พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๔	โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านการปฐมวัย	จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆ ได้ความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนและกล้าแสดงออก	๑๐,๐๐๐		กองการศึกษาฯ						↔							อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
๕	โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา	อบรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้เหมาะสมกับเด็กนักเรียน	๑๐,๐๐๐		กองการศึกษาฯ										↔			ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม นม อาหารเสริม นม ศพด.	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.	๓๐๐,๑๖๐	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเตี้ย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสน – คำอุดม	กองการศึกษาฯ						↔							อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาผู้เรียน

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการแข่งขันกีฬา โพนงามเกมส์	จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๒๕๐,๐๐๐	รร.บ้านหนองแสง	กองการศึกษาฯ													มีนาคม ๒๕๖๘	๒๕๐,๐๐๐
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนใจการเล่นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง และมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีพัฒนาการ	๑๐,๐๐๐	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเตี้ย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสน – คำอุดม	กองการศึกษาฯ													ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลโพนงาม ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ	๔๐,๐๐๐		กองการศึกษาฯ													ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

[illegible]

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานการเกษตร

[illegible]

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน

(๑) แผนงานงบกลาง

[illegible]

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑	โครงการจัดตั้ง อปพร.	เพื่อสนับสนุนศูนย์ อปพร. อบต.โพนงาม ให้มีจำนวนสมาชิก อปพร. ไว้ให้พร้อมปฏิบัติงานและพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐		สำนักปลัด													กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐
๒	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	จัดอบรมและรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด	๑๐,๐๐๐		สำนักปลัด													ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๓	โครงการตั้งจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดตั้งจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัย	๑๐,๐๐๐		สำนักปลัด													ธันวาคม ๒๕๖๗ – มกราคม ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

[illegible]

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

หมายเหตุ: ช่อง “รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแจ้งรายละเอียด รายการที่จะดำเนินการจริงทั้งรูปแบบกิจกรรม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากกว่านี้ก็สามารถกระทำได้

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวน งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	เคหะและชุมชน	๒๒	๘๗๓,๐๐๐	กองช่าง
	อุตสาหกรรมและการโยธา	๒๔	๕,๕๐๓,๐๐๐	กองช่าง
	การเกษตร	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
รวม	๓ แผนงาน	๔๗ โครงการ	๖,๕๗๖,๐๐๐	๑ กอง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	สังคมสงเคราะห์	๔	๗๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	๖	๙๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๒ แผนงาน	๑๐ โครงการ	๑,๖๗๐,๐๐๐	๑ สำนัก
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา	การศึกษา	๙	๕,๓๐๘,๑๖๔	กองการศึกษาฯ
	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๖	๕๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม	๒ แผนงาน	๑๕ โครงการ	๕,๘๒๘,๑๖๔	๑ กอง

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน (ต่อ)

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวน งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	๓	๘๕,๐๐๐	สำนักปลัด
	การเกษตร	๑	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๒ แผนงาน	๔ โครงการ	๙๕,๐๐๐	๑ กอง
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม	งบบกลาง	๓	๑๓,๖๕๔,๐๘๐	สำนักปลัด
	การรักษาความสงบภายใน	๔	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๒ แผนงาน	๗ โครงการ	๑๓,๗๓๘,๐๘๐	๑ สำนัก
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและอนามัย	สาธารณสุข	๓	๑,๐๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๑ แผนงาน	๓ โครงการ	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑ กอง

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน (ต่อ)

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวน งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองและการบริหาร	บริหารงานทั่วไป	๒	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๑ แผนงาน	๒ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๑ สำนัก
รวมทั้งสิ้น	๑๓ แผนงาน	๘๘ โครงการ	๒๙,๑๓๓,๒๔๔	

หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่กำหนดเป็น สำนัก/กอง

- ๑. สำนักปลัด
- ๒. กองคลัง
- ๓. กองช่าง
- ๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม