

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ทาง อบ.ถ. ๑๗๔ - ๑๖ สายทางบ้านโพนสุขสันต์ไป บ้านคำอุดม บ้านโพนสุขสันต์ หมู่ ๑๒	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๘๐๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๖๙,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ข้างวัด บ้านโนนน้อย หมู่ ๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๓๒ ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๑๖,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๓	โครงการค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอย ๙ (ช่วงที่ ๒ บ้านนาย วิเชียร คำเชิด) บ้านโนนแกลง หมู่ ๑๔	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๑๕๖ ตารางเมตร ไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๙๓,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นายนายนิวัฒน์ ศักดิ์ดีนา บ้านสวนสน หมู่ ๙	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๕	โครงการค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนายฉัตรชัย ใจราช ถึง บ้านนายใจ เกษม บ้านหลักป่า หมู่ ๖	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๗๘,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๖	โครงการค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนายผิน สาเลส ไปสาม แยกลาดบัว บ้านโนนแกลง หมู่ ๑๔	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๗	โครงการค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนายสน ใจราช ถึงบ้าน นายสุน ไชยทาน บ้านหลักป่า หมู่ ๖	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๕๔,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นทางภายในหมู่บ้าน (ช่วง บ้านนายนายคำพันธ์ พัฒนา ถึงสามแยกทางไปนาโคกกลาง) บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๘	ช่วงที่ ๑ ท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐X๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๑๒ ท่อนและ ช่วงที่ ๒ ท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐X๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๑๐ ท่อน รวมงานวางท่อทั้ง สองจุด ๒๒๒ ท่อนพร้อมบ่อ พักพร้อมฝาปิด ๑๘ ชุด	๒๗๗,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๙	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ( BOX CONVERAE ) ข้ามร่องสงค์ บ้านโนนสูง หมู่ ๘	ขนาด ๑ ช่อง ( ๑.๘๐ X ๑.๘๐ ) ความยาว ๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณราคาและแบบ แปลนของ อบต.โพนงาม กำหนด	๑๗๙,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๑๗๙,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ( BOX CONVERAE ) ข้ามร่องหนองใหญ่ บ้านโนนสูง หมู่ ๘	ขนาด ๑ ช่อง ( ๑.๘๐ X ๑.๘๐ ) ความยาว ๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณราคาและแบบ แปลนของ อบต.โพนงาม กำหนด	๑๗๙,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านป่าเตี้ย หมู่ ๓	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๙๐ เมตร	๘๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๑๒	โครงการค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอย ๑ บ้านโนนหุ่ง หมู่ ๔	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๙๗,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๒๙๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ภายในบ้านโนนหุ่ง ( โนนบาก - ห้วยทราย ) หมู่ ๔	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๓,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๑๐๓,๐๐๐	
๑๔	โครงการงานเสริมผิวแอส ฟัลท์คอนกรีต สายทางบ้าน คำอุดมเชื่อมบ้านป่าสน (สาม แยกป่าสน - คอแลน) บ้านป่าสน หมู่ ๕	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร และ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๙๑๖ ตารางเมตร	๓๒๕,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต สายทางซอยท่า เกวียน (ช่วงที่ ๒ จากสี่แยก สายทางหลังค่ายถึงท่อเหลี่ยม คสล.) บ้านเจริญพัฒนา หมู่ ๑๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร	๔๖๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๑๖	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต สายทางภายใน หมู่บ้าน (ซอย ๒) บ้านหนองแสง หมู่ ๗	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตาราง เมตร	๓๑๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๑๗	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต สายทางภายใน หมู่บ้าน (ซอย ๒) บ้านเจริญพัฒนา หมู่ ๑๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	๓๕๕,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) จากสายบ้าน คำอุดมไปบ้านโพนสุขสันต์ บ้านคำอุดม หมู่ ๑๓	งานลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาตรหินคลุก ๖๘๐ ลบม. พร้อมเกรดเกรดบดอัด	๕๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๔๔๗,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายทางหลักป้าย ไปถ้ำเสือ บ้านหลักป้าย หมู่ ๖	งานลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๖๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕,๔๔๐ ตารางเมตร หรือปริมาตรหินคลุก ๕๔๔ ลบม. พร้อมเกรดเกรดบดอัด	๔๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านสน - นาโคงใหญ่ บ้านป่าสน หมู่ ๕	งานลงดินลูกรัง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาตรดิน ลูกรัง ๑,๐๕๐ ลบม. พร้อม เกรดบดตลอดสายทาง	๒๔๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางสระใหญ่ - ร่องโป่ง บ้านป่าสน หมู่ ๕	งานลงดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร มี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาตรดิน ลูกรัง ๒๘๐ ลบม. พร้อม เกรดบดตลอดสายทาง	๖๔,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	โครงการปรับปรุงท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามร่อง โดน บ้านป่าสน หมู่ ๕	เพิ่มขยายขนาด ๑.๕๐ X ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ซ้ำง รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา อบต. โพนงามกำหนด	๑๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๒๓	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคม บ้านสันติสุข หมู่ ๑๐	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนและประมาณราคา อบต.โพนงามกำหนด	๑๓๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๒๔	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคม บ้านหนองแสง หมู่ ๗	พื้นที่ดำเนินการ ๔๓๕ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนและประมาณราคา อบต.โพนงามกำหนด	๑๙๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ข้ามฝายน้ำล้น บ้านสันติสุข หมู่ ๑๐	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน พร้อมเทคอนกรีต ทับท่อระบายน้ำ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา อบต. โพนงามกำหนด	๑๗๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		

## ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ สายทาง บ้านนายเทียม บ้านโนนหุ่ง หมู่ที่ ๔	แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสา คอ ขนาด ๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบหัวเสา - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	๑๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางข้างวัด บ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๒	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๓๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๒๙,๗๖๒.๐๕	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ สายทางบ้าน นายวิเชียร วงละลา บ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๒	แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสา คอ ขนาด ๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบหัวเสา - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	๔๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๓๙,๑๗๐.๕๖	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ สายทางบ้าน นายดี บ้านโนนหุ่ง หมู่ที่ ๔	แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสา คอ ขนาด ๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบหัวเสา - พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ฉนวน	๒๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		



ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ สายทางบ้านนายแดง โคตรสุวรรณ บ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๒	แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสา คอ ขนาด ๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบหัวเสา - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	๓๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๒๘,๕๙๔.๖๘	
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ สายทางบ้านนายสมพร แสงศรี บ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๒	แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสา คอ ขนาด ๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบหัวเสา - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๓๘,๔๐๓.๓๗	
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทาง ซอย ๑ บ้านโนนหุง หมู่ที่ ๔	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๓๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๒๗,๓๖๖.๓๒	
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทาง ซอย ๒ บ้านโนนหุง หมู่ที่ ๔	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๑๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๙,๓๘๘.๑๘	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางนาโคก กลาง บ้านสวนสน หมู่ที่ ๙	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๔๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางนาย นิวัฒน์ ศักดิ์นา บ้านสวนสน หมู่ที่ ๙	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๓๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๒๗,๙๘๗.๙๙	
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางโนนชำเป็ด บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๗๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๖๖,๖๕๔.๕๘	
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางโนนป่าช้า บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๓๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๒๘,๕๕๔.๐๒	
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางโนนยาง บ้านโนนหุ้ง หมู่ที่ ๔	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๔๕,๑๒๑.๙๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางโนนหุ้ง - ป่าสน บ้านโนนหุ้ง หมู่ที่ ๔	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๔๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๓๔,๖๗๘.๗๐	
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางบ้านนาง ลำดวน บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๔๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๓๖,๔๙๐.๒๑	
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางบ้าน นายเฉลิม ประทีป บ้านโนนหุ้ง หมู่ที่ ๔	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๑๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๔,๘๘๖.๖๙	
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางบ้านนาย ต๋อย สุมา บ้านโนนหุ้ง หมู่ที่ ๔	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๑๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๕,๓๕๖.๔๒	
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางบ้านนาย ทองคำ ไตยสุทธิ์ บ้านสวนสน หมู่ที่ ๙	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๓๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๒๙,๒๓๘.๘๒	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางบ้านนาย ทองดี บุญประจำ บ้านโนนหู่ หมู่ที่ ๔	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๒๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๑๕,๖๓๙.๑๒	
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางบ้าน นายแนม พนม บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๑๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๓๖,๖๗๕.๓๒	
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางบ้าน นายพัน ใจราช บ้านโนนหู่ หมู่ที่ ๔	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๑๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๔,๘๘๖.๖๙	
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางบ้านนาย มงคล พันแก้ว บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๑๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๗,๒๔๙.๒๕	
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางบ้าน นายมวน พิลา บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๑๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๕,๓๕๖.๔๒	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางศาลา ประชาคม บ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๒	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายไฟสาธารณะ - ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์	๓๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๑๗,๑๔๒.๔๗	

### ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

#### แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย	ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง และ ผู้ด้อยโอกาสตำบลโพนงาม จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในตำบลโพนงาม ทั้ง หญิง/ชาย ที่ประสงค์สมัคร เข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		

#### ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

##### แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาศักยภาพกลุ่ม อาชีพ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน และศึกษาดูงาน	ผู้นำกลุ่มอาชีพสมาชิกกลุ่ม อาชีพและผู้นำชุมชน ในเขต ตำบลโพนงามและผู้ที่ เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้ น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง และ ผู้ด้อยโอกาสตำบลโพนงาม จำนวน ๑๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๕๘๕,๐๐๐	
๒	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชน	กลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลโพน งาม จำนวน ๕๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๕๐,๐๐๐	

## ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

### แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร ทางการศึกษา	จัดโครงการ ๑ ครั้งต่อ ปีงบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๒	โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ด้านการศึกษาปฐมวัย	จัดโครงการ ๑ ครั้งต่อ ปีงบประมาณ	๒๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๓	โครงการอบรมการผลิตสื่อ การเรียนการสอนและ นวัตกรรมทางการศึกษา	จัดโครงการ ๑ ครั้งต่อ ปีงบประมาณ	๓๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด.	จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด อบต. ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า เตี้ย ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองแสง ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า สน - คำอุดม	๒๗๔,๗๙๔	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า เตี้ย ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองแสง ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า สน - คำอุดม	๙๕,๙๒๕	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ อาหารกลางวัน (ศพด.)	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า เตี้ย ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองแสง ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า สน - คำอุดม	๑,๐๓๖,๓๕๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๔๘๔,๙๖๕	
๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ อาหารกลางวัน โรงเรียนต่างๆ สพฐ. เขต ๕	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนต่างๆ สพฐ.เขต ๕	๓,๔๕๖,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๑,๖๕๑,๙๐๐	



## ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

### แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้างของ อบต. โพนงาม	๓๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๒๕๖,๑๑๓	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาโปงงาม เกมส์	เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป ในเขตตำบลโปงงาม จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน	๒๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๒๔๙,๕๒๐	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ทั้ง ๓ แห่ง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล โปงงาม	๓๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๔	โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในตำบลโปงงาม ทั้ง หญิง / ชาย ผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	ประชาชนในพื้นที่ อบต. โพนงาม และผู้สูงอายุ/ประชาชน ในเขตตำบลโพนงาม จำนวน ๔๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง ศาสนา	เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป ในเขต อบต. โพนงาม	๒๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๒	อุดหนุนประเพณีแห่เทียน พรรษาอำเภออุบลราชธานีและ จังหวัดอุบลราชธานี	สนับสนุนประเพณีแห่เทียน พรรษา ๑ ครั้ง / ปี	๗๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบำรุงและดูแลรักษา ต้นไม้	บำรุงรักษาต้นไม้ในเขตตำบล โพนงาม	๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม	จำนวน ๑ โครงการ / ปี	๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อม (ศูนย์ฝึกอาชีพ ตำบลโพนงาม)	จำนวน ๑ โครงการ / ปี	๒๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๔	โครงการปลูกป่าไม้ยืนต้นเพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร ร้อน	จำนวน ๑ โครงการ / ปี	๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		

๙. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประกวดหมู่บ้าน สะอาด	หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต. โพนงาม	๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๒	โครงการอบรมคัดแยกขยะ	ประชาชนทั่วไปในเขตตำบล โพนงาม จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๘๐,๐๐๐	

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานงบกกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสร้างหลักประกัน รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ เงินประกันรายได้ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ)	อายุ ๖๐-๖๙ ปี ได้รับ เงิน ๖๐๐ บาท/เดือน อายุ ๗๐-๗๙ ปี ได้รับ เงิน ๗๐๐ บาท/เดือน อายุ ๘๐-๘๙ ปี ได้รับ เงิน ๘๐๐บาท/เดือน อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป ได้รับ เงิน ๑,๐๐๐ บาท/เดือน	๑๑,๖๔๗,๖๘๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๔,๕๓๘,๕๐๐	
๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ (เบี้ยยังชีพเงินประกันรายได้)	ผู้พิการทุกคนที่มีสมุด/บัตร ประจำตัวคนพิการ ได้รับเงิน คนละ ๘๐๐ บาท/เดือน	๓,๓๘๗,๑๒๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๑,๓๗๕,๐๐๐	
๓	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย (เอดส์)	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย (เอดส์) รายละ ๕๐๐ บาท/ เดือน	๕๙,๔๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๒๒,๕๐๐	

๑๑. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ “ลอยตัวได้ ว่ายน้ำเป็น เล่น น้ำปลอดภัย”	เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป ในเขต อบต.โพนงาม จำนวน ๑ แห่ง	๓๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๒	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	ประชาชนที่มีจิตอาสาเข้าร่วม โครงการ จำนวน ๑ รุ่น จำนวน ๑ แห่ง	๑๕๕,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในชุมชน และสถานศึกษา	เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป ในเขต อบต.โพนงาม จำนวน ๑ แห่ง	๓๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๔	โครงการรณรงค์ต่อต้านยา เสพติด	เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป ในเขต อบต.โพนงาม จำนวน ๑ แห่ง	๑๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนและตั้งจุด บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่	จุดตรวจและบริการ ประชาชน จำนวน ๑ แห่ง	๑๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๙,๑๓๐	
๖	โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนและตั้งจุด บริการในช่วงเทศกาล สงกรานต์	ด่านชุมชน จุดตรวจและจุด บริการประชาชน จำนวน ๑ แห่ง	๑๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		

๑๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ “เยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจป้องกัน รู้ทันโรคเอดส์”	เยาวชน จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๒	โครงการจัดหาเวชภัณฑ์ใน การควบคุมและป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพน งาม ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน/ปี	๘๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๓	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพน งาม ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน/ปี	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	✓			๑๖๕,๐๐๐	



๑๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน	คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ๖๗ คน	๓๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		
๒	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานและ ให้บริการประชาชน	คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ๖๗ คน	๒๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		

๑๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	๑ โครงการ / ปี / ๑๔ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓		

