

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณประจำปีงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างวัด บ้าน โนนน้อย ม.๒ ตำบล โพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๐,๕๐๐	๒๙,๕๐๐	✓			พ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเตี้ย	๘๙,๐๐๐					✓		กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสน - คำอุดม	๕๗,๐๐๐					✓		กองช่าง	
๔	โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๗๔ - ๑๘ สายทางลาดบัว บ้านโนนแกลง ม.๑๔ ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๐,๕๐๐	๒๙,๕๐๐	✓			พ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หลังค่าย - ไร่นางเริ่ม ตั้งจิตร บ้านเจริญพัฒนา ม.๑๑ ต.โพนงาม อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี	๕๐๐,๐๐๐					✓		กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางรอบดอนปู่ตา บ้านสวนสน หมู่ ๙ ตำบลโพนงาม อำเภอบุญศรี จังหวัดอุบลราชธานี	๓๒๐,๐๐๐					✓		กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านป่าเตี้ย หมู่ ๓ ตำบลโพนงาม อำเภอบุญศรี จังหวัดอุบลราชธานี	๖๔๐,๐๐๐					✓		กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าสน - คำอูตม	๖๐,๐๐๐					✓		กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการค่าก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยูสายทางภาย บ้านโนนหู่ หมู่ ๔ ตำบล โพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	๔๙๙,๐๐๐					✓		กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านป่าสน - คำอูม	๖๘,๐๐๐					✓		กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแสง	๕๐,๐๐๐					✓		กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างเสาธง ที่ทำการ อบต.โพนงาม	๑๕๐,๐๐๐					✓		กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะที่ทำการ อบต.โพนงาม	๑๐๐,๐๐๐					✓		กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รห้สายทาง อบ.ถ. ๑๗๔-๑๖ สายทางบ้านโพนสุขสันต์ไป บ้านคำอุดม บ้านโพนสุข สันต์ ม.๑๒ ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี	๔๙๙,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓			พ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการค่าก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู สายทางบ้าน นายเสร็จ จันทรฤทธิ์ บ้านคำอุดม หมู่ ๑๓ ตำบล โพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	๔๙๙,๐๐๐					✓		กองช่าง	
๑๖	โครงการค่าก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายทางนายทองพูน คำสมพร บ้านป่าสน หมู่ ๕ ตำบล โพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	๔๙๙,๐๐๐					✓		กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการงานเสริมผิวแอส ฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๗๔ - ๒๘ สายทาง บ้านสันติสุขไปบ้านเก่ากลาง บ้านสันติสุข หมู่ ๑๐ ตำบลโพนงาม อ.บุญทริก จ.อุบลราชธานี	๓๖๓,๐๐๐					✓		กองช่าง	
๑๘	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต สายทางภายใน หมู่บ้าน (ซอย ๑ - ๔) บ้านหนองแสง หมู่ ๗ ต.โพนงาม อ.บุญทริก จ.อุบลราชธานี	๔๙๖,๐๐๐					✓		กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายใน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองแสง	๒๒,๐๐๐					✓		กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		✓			พ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐					✓		กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ ศึกษา	๑๐๐,๐๐๐					✓		กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูปฐมวัย ตาม แนวคิด HighScope	๘๐,๐๐๐					✓		กอง การศึกษาฯ	
๔	โครงการอบรมผลิตสื่อการ เรียนการสอนและนวัตกรรม ทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐					✓		กอง การศึกษาฯ	
๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุน อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๘๗,๔๓๐	๑๘๕,๐๘๗.๖๔	๑๐๒,๓๔๒.๓๖	✓			พ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑๖๙,๕๐๐	๗๕,๑๘๐	๙๔,๓๒๐	✓			พ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๗๗๑,๗๕๐	๘๗๕,๓๘๕	๓๖๕	✓			พ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬา โปนงามเกมส์	๑๐๐,๐๐๐					✓		กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐					✓		กอง การศึกษาฯ	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	๑๐,๐๐๐	๑๕,๗๖๐	๒๔,๒๔๐	✓			พ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสร้างหลักประกัน รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ เงินประกันรายได้ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ)	๑๑,๐๙๕,๙๒๐	๙,๙๗๘,๕๐๐	๑๑๗,๔๒๐	✓			พ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ (เบี้ยยังชีพเงินประกันรายได้)	๓,๒๕๒,๔๘๐	๒,๙๙๕,๐๐๐	๕๗,๔๘๐	✓			พ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย (เอดส์)	๕๙,๔๐๐	๕๔,๐๐๐	๕,๔๐๐	✓			พ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน ล้งคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๙,๒๖๐	๗๔๐	✓			พ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๗,๖๘๕	๒,๓๑๕	✓			พ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดหาเวชภัณฑ์ในการ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐		✓			พ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๘๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	✓			พ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	๒๐,๑๐๐	✓			พ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

ข้อเสนอแนะ ไม่มี