

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จัดทำป้ายบอกเขตพื้นที่ตำบลโพรง งาม	๑๑,๖๔๗,๖๘๐ โอนลด ๙๙๘,๐๐๐	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วง อายุ ๖๐-๖๙ ปี รายละ ๖๐๐ บาทต่อเดือน อายุ ๗๐-๗๙ ปี รายละ ๗๐๐ บาทต่อเดือน อายุ ๘๐-๘๙ ปี รายละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป รายละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน	๑๐,๖๔๙,๔๐๐	๒๘๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๓๘๗,๑๒๐.๐๐ โอนลด ๑๘๐,๓๐๐	สนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ ช่วงอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี รายละ ๑,๐๐๐ บาท อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป รายละ ๘๐๐ บาท	๓,๑๑๙,๖๐๐	๘๗,๒๒๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๙,๔๐๐	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รายละ ๕๐๐ บาท	๕๔,๐๐๐	๕,๔๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔.	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	๑๘๐,๐๐๐	จ่ายเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือท้องที่	๑๘๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๕.	โครงการป้ายบอกทางไปช่องตาอู พร้อมติดตั้ง	โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐	ติดตั้งป้ายบอกทางไปช่องตาอู จำนวน ๒๐ ป้าย	๖๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖.	โครงการจัดทำป้ายบอกเขตพื้นที่ ตำบลโพนงาม	โอนเพิ่ม ๑๔๔,๐๐๐	จัดทำป้ายบอกเขตพื้นที่ อบต. โพนงาม ๑๒ ป้าย	๑๔๔,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๗.	โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย ให้แก่ประชาชน	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐	ให้ความรู้กฎหมายให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๘.	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานและการให้บริการ ประชาชน	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐	อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงาน พนักงานจำนวน ๕๐ คน	๒๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๙.	อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	๓๕,๐๐๐	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน	๓๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๐.	โครงการบริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐	จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน	๑๖,๔๙๐	๑๓,๕๑๐	กองคลัง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑.	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ "ลอยตัวได้ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำ ปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	-
๑๒.	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	๑๕๕,๐๐๐ โอนลด ๑๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	-
๑๓.	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน และสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	-
๑๔.	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๕.	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๙,๑๓๐	๘๗๐	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗
๑๖.	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๙,๒๑๑	๗๘๙	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	เม.ย. ๖๗
๑๗.	เงินอุดหนุนงานแพทย์แผนโบราณ	๗๐,๐๐๐	อุดหนุนเงินแพทย์แผนโบราณให้ อบต. หนองสะโน	๗๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	เม.ย. ๖๗
๑๘.	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	-
๑๙.	โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านการศึกษาปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	อบรมกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	ก.พ. ๖๗
๒๐.	โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	อบรมกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	ธ.ค. ๖๖
๒๑.	โครงการจัดหาเวชภัณฑ์ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐	จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด งานสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๒.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒๕,๐๐๐	จัดหาเครื่องพ่นหมอกควันและน้ำมันเชื้อเพลิง	๒๑๘,๐๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัด งานสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๓.	โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๔.	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๕.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๖.	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ	โอนเพิ่ม ๒๗๐,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๗๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ม.ค. ๖๗
๒๗.	โครงการอบรมส่งเสริม พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริม กิจกรรมธรรมะสัญจรตามรอยบุญ สักการะพระ ๙ วัด	โอนเพิ่ม ๒๒๐,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พ.ค. ๖๗
๒๘.	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสาย ทางบ้านโนนน้อยไปเก่ากลาง (ช่วงร่องแดง) บ้านโนนน้อย หมู่ ๒	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ระบายน้ำสายทางบ้านโนนน้อย ไปเก่ากลาง (ช่วงร่องแดง) บ้าน โนนน้อย หมู่ ๒	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๙.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทาง บ้านนายเทียม บ้านโนนหุ้ง ม.๔	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	กองช่าง	-
๓๐.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางข้างวัด บ้านโนนน้อย ม.๒	๓๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทาง ข้างวัด บ้านโนนน้อย ม.๒	๒๙,๗๖๒.๐๕	๒๓๗.๙๕	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางซอย อบต.ตุ๊ก บ้านสวน สน ม.๙	โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายทาง ซอย อบต.ตุ๊ก บ้านสวนสน ม.๙	๓๕,๗๕๗.๒๖	๔,๒๔๒.๗๔	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๓๒.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางบ้านนายเขต วงละลา บ้านโนนน้อย ม.๒	๔๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทาง บ้านนายเขต วงละลา บ้านโนน น้อย ม.๒	๓๙,๑๗๐.๕๖	๘๒๙.๔๔	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๓๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางบ้านนายดี บ้านโนนหุ้ง ม.๔	๒๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทาง บ้านนายดี บ้านโนนหุ้ง ม.๔	๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๓๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางบ้านนายแดง โคตรสุวรรณ บ้านโนนน้อย ม.๒	๓๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายทาง บ้านนายแดง โคตรสุวรรณ บ้านโนนน้อย ม.๒	๒๘,๕๙๔.๖๘	๑,๔๐๕.๓๒	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๓๕.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางบ้านนายสมพร แสงศรี บ้านโนนน้อย ม.๒	๕๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายทาง บ้านนายสมพร แสงศรี บ้านโนน น้อย ม.๒	๓๘,๔๐๓.๓๗	๑๑,๕๙๖.๖๓	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๓๖.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางซอย ๑ บ้านโนนหุ้ง ม.๔	๓๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สาย ทางซอย ๑ บ้านโนนหุ้ง ม.๔	๒๗,๓๖๖.๓๒	๒,๖๓๓.๖๘	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๓๗.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางซอย ๒ บ้าน โนนหุ้ง ม.๔	๑๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สาย ทางซอย ๒ บ้านโนนหุ้ง ม.๔	๙,๓๘๘.๑๘	๖๑๑.๘๒	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๘.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางนาโคกกลาง บ้านสวนสน ม.๙	๔๐,๐๐๐	เขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางนา โคกกลาง บ้านสวนสน ม.๙	๔๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๓๙.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางนายนินวัฒน์ ศักดิ์นา บ้านสวนสน ม.๙	๓๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางนายนินวัฒน์ ศักดีนา บ้านสวนสน ม.๙	๒๗,๙๘๗.๙๙	๒,๐๑๒.๐๑	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๐.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางโนนชำเปิด บ้านสันติสุข ม.๑๐	๗๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางโนนชำเปิด บ้านสันติสุข ม.๑๐	๖๖,๖๕๔.๕๘	๓,๓๔๕.๔๒	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางโนนป่าช้า บ้านสันติสุข ม.๑๐	๓๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางโนนป่าช้า บ้านสันติสุข ม.๑๐	๒๘,๕๕๔.๐๒	๑,๔๔๕.๙๘	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๒.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางโนนยาง บ้านโนนหุ้ง ม.๔	๕๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางโนนยาง บ้านโนนหุ้ง ม.๔	๔๕,๑๒๑.๙๐	๔,๘๗๘.๑๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางโนนหุ้ง-ป่าสน บ้านโนนหุ้ง ม.๔	๔๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางโนนหุ้ง-ป่าสน บ้านโนนหุ้ง ม.๔	๓๔,๖๗๘.๗๐	๕,๓๒๑.๓๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางบ้าน นางลำดวน บ้านสันติสุข ม.๑๐	๔๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางบ้าน นางลำดวน บ้านสันติสุข ม.๑๐	๓๖,๔๙๐.๒๑	๓,๕๐๙.๗๙	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๕.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางบ้านนายเฉลิม ประทีป บ้านโนนหู่ ม.๔	๑๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางบ้านนายเฉลิม ประทีป บ้านโนนหู่ ม.๔	๔,๘๘๖.๖๙	๕,๑๑๓.๓๑	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๖.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางบ้าน นายต๋อย สุมา บ้านโนนหู่ ม.๔	๑๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางบ้าน นายต๋อย สุมา บ้านโนนหู่ ม.๔	๕,๓๕๖.๔๒	๔,๖๔๓.๕๘	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๗.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางบ้านนาย ทองคำ ไตยสุทธิ์ บ้านสวนสน ม.๙	๓๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางบ้านนาย ทองคำ ไตยสุทธิ์ บ้านสวนสน ม.๙	๒๙,๒๓๘.๘๒	๗๖๑.๑๘	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๘.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางบ้าน นาย ทองดี บุญประจำ บ้านโนนหู่ ม.๔	๒๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางบ้าน นาย ทองดี บุญประจำ บ้านโนนหู่ ม.๔	๑๕,๖๓๙.๑๒	๔,๓๖๐.๘๘	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๙.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางบ้าน นายแนม พนม บ้านสันติสุข ม.๑๐	๔๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางบ้านนายแนม พนม บ้านสันติสุข ม.๑๐	๓๖,๖๗๕.๓๒	๓,๓๒๔.๖๘	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๕๐.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางบ้าน นายพัน ใจราช บ้านโนนหู่ ม.๔	๑๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางบ้าน นายพัน ใจราช บ้านโนนหู่ ม.๔	๔,๘๘๖.๖๙	๕,๑๑๓.๓๑	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๕๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางบ้าน นายมงคล พันแก้ว บ้านสันติสุข ม.๑๐	๑๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางบ้าน นายมงคล พันแก้ว บ้านสันติสุข ม.๑๐	๗,๒๔๙.๒๕	๒,๗๕๐.๗๕	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๒.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางบ้าน นายนวน พิลา บ้านสันติ สุข ม.๑๐	๑๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายทาง บ้านนายนวน พิลา บ้านสันติ สุข ม.๑๐	๕,๓๕๖.๔๒	๔,๖๔๓.๕๘	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๕๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางศาลา ประชาคม บ้านโนนน้อย ม.๒	๓๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางศาลาประชาคม บ้านโนนน้อย ม.๒	๑๗,๑๔๒.๔๗	๑๒,๘๕๗.๕๓	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๕๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางหนองใหญ่ ยาว บ้านโนนหู่ ม.๔	๓๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางหนองใหญ่ยาว บ้านโนนหู่ ม.๔	๒๕,๑๗๐.๖๘	๔,๘๒๙.๓๒	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๕๕.	โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด	-
๕๖.	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๘๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	มี.ค.๖๗
๕๗.	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ และ พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่ม สตรี ผู้นำชุมชนและศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๘๕,๐๐๐	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๕๘๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ก.พ.๖๗
๕๘.	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชน	๑๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ โอนลด ๗๐,๐๐๐	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๙๙,๖๒๐	๓๘๐	สำนักปลัด	มี.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๙.	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์	๓๐๐,๐๐๐	ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน ๘๐ คน	๒๕๖,๑๑๓	๔๓,๘๘๗	กองการศึกษาฯ	ธ.ค.๖๖
๖๐.	โครงการแข่งขันกีฬาโปงลางเกมส์	๒๕๐,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน	๒๔๙,๕๒๐	๔๘๐	กองการศึกษาฯ	มี.ค.๖๖
๖๑.	โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองการศึกษาฯ	-
๖๒.	โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๖๓.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง ศาสนา	๒๐,๐๐๐	กิจกรรมทำโรงทานในวัดตำบล โปงลาง	๑๓,๓๖๐	๖,๖๔๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๗๔-๑๖ สายทางบ้านโพนสุข สันต์ ไปบ้านคำอุดม บ้านโพนสุข สันต์ ม. ๑๒	๔๖๙,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๗๔-๑๖ สายทางบ้านโพนสุขสันต์ ไปบ้าน คำอุดม บ้านโพนสุข สันต์ ม. ๑๒	๔๖๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางข้างวัดบ้าน โนนน้อย ม.๒	๓๑๕,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างวัดบ้านโนนน้อย ม.๒	๓๑๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางซอย ๙ (ช่วงที่ ๒ บ้านนายวิเชียร คำเชิด) บ้าน โนนแฝง ม.๑๔	๙๓,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๙ (ช่วงที่ ๒ บ้าน นายวิเชียร คำเชิด) บ้านโนน แฝง ม.๑๔	๙๐,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางนายนินวัฒน์ ศักดิ์นา บ้านสนสน ม. ๙	๔๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายนินวัฒน์ ศักดีนา บ้านสนสน ม. ๙	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้าน นายฉัตรชัย ใจราชถึง บ้าน นายใจ เกษม บ้านหลักปาย ม.๖	๑๗๘,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน นายฉัตรชัย ใจราชถึง บ้าน นายใจ เกษม บ้านหลักปาย ม.๖	๑๗๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายทาง บ้านนายผิน สาเลสไปสาม แยกลาดวัว บ้าน โนนแกลง ม. ๑๔	๔๙๗,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนายผิน สาเลสไป สาม แยกลาดวัว บ้านโนนแกลง ม. ๑๔	๔๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้าน นายสน ใจราชถึงบ้าน นายสุน ไชยทาน บ้านหลักปาย ม.๖	๑๕๔,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน นายสน ใจราชถึงบ้าน นายสุน ไชยทาน บ้านหลักปาย ม.๖	๑๕๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๑.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นทางภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้าน นายคำพันธ์ พัฒนาถึงสามแยกทาง ไปนาโคกกลาง) บ้านโนนสูง ม.๘	๒๗๗,๐๐๐	ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นทาง ภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายคำ พันธ์ พัฒนาถึงสามแยกทางไปนา โคกกลาง) บ้านโนนสูง ม.๘	๒๗๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๒.	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (BOX CONVERAE) ข้ามร่องสงค์ บ้านโนนสูง ม.๘	๑๗๙,๐๐๐	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (BOX CONVERAE) ข้ามร่องสงค์ บ้านโนนสูง ม.๘	๑๗๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗๓.	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (BOX CONVERAE) ข้ามร่อง หนองใหญ่ บ้านโนนสูง ม.๘	๑๗๙,๐๐๐	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (BOX CONVERAE) ข้ามร่อง หนอง ใหญ่ บ้านโนนสูง ม.๘	๑๖๘,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๔.	โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านป่าเตี้ย ม.๓	๘๕๐,๐๐๐	ก่อสร้างเมรุ บ้านป่าเตี้ย ม.๓	๘๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๕.	โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางซอย ๑ บ้านโนนหุ้ง ม.๔	๒๙๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๑ บ้านโนนหุ้ง ม.๔	๒๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๖.	โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางภายในบ้าน โนนหุ้ง (โนนบก - ห้วยทราย) บ้านโนนหุ้ง ม.๔	๑๐๓,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในบ้านโนนหุ้ง (โนนบก - ห้วยทราย) บ้านโนน หุ้ง ม.๔	๑๐๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๗.	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต สายทางบ้านคำอุดม เชื่อมบ้านป่าสน (สามแยกป่าสน- คอแลน) บ้านป่าสน ม.๕	๓๒๕,๐๐๐ โอนลด ๓๒๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง	-
๗๘.	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต สายทางซอยท่าเกวียน (ช่วงที่ ๒ จากสี่แยกสายทางหลัง ค่ายถึงท่อเหลี่ยม คสล.) บ้านเจริญพัฒนา ม.๑๑	๔๖๐,๐๐๐	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ทางซอยท่าเกวียน (ช่วงที่ ๒ จากสี่แยกสายทางหลังค่ายถึงท่อ เหลี่ยม คสล.) บ้านเจริญพัฒนา ม.๑๑	๔๖๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗๙.	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต สายทางบ้านนายคำฟอง วิชัย – บ้านสด จันทรฤทธิ์ บ้านป่าสน ม.๕	โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ทางบ้านนายคำฟอง วิชัย – บ้าน สด จันทรฤทธิ์ บ้านป่าสน ม.๕	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๐.	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต สายทางภายในหมู่บ้าน (ซอย ๒) บ้านหนองแสง ม.๗	๓๑๐,๐๐๐	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ทางภายในหมู่บ้าน (ซอย ๒) บ้านหนองแสง ม.๗	๓๑๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๑.	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต สายทางภายในหมู่บ้าน (ซอย ๒) บ้านเจริญพัฒนา ม.๑๑	๒๕๐,๐๐๐	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ทางภายในหมู่บ้าน (ซอย ๒) บ้านเจริญพัฒนา ม.๑๑	๒๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๒.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) จากสายบ้านคำอุดม ไปบ้านโพนสุขสันต์ บ้านคำอุดม ม.๑๓	๕๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหิน คลุก) จากสายบ้านคำอุดมไป บ้านโพนสุขสันต์ บ้านคำอุดม ม.๑๓	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๓.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายทางหลักป่าไป ถ้ำเสือ บ้านหลักป่า ม.๖	๔๐๐,๐๐๐ โอนลด ๔๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง	-
๘๔.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยการลงหินคลุก) สายทางบ้าน ป่าสนไปนาโถ่งใหญ่ (ช่วงที่ ๒) บ้านป่าสน หมู่ ๕	โอนเพิ่ม ๒๔๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยการ ลงหินคลุก) สายทางบ้านป่าสน ไปนาโถ่งใหญ่ (ช่วงที่ ๒) บ้านป่า สน หมู่ ๕	๒๔๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๘๕.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านสน - นาโถ่งใหญ่ บ้านป่าสน ม.๕	๒๔๐,๐๐๐ โอนลด ๒๔๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง	-
๘๖.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางสระใหญ่-ร่องโป่ง บ้านป่าสน ม.๕	๖๔,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางสระใหญ่-ร่องโป่ง บ้านป่าสน ม.๕	๖๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๗.	โครงการปรับปรุงท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามร่องโดน บ้านป่าสน ม.๕	๑๕๐,๐๐๐	ปรับปรุงท่อเหลี่ยม คอนกรีต เสริมเหล็กข้ามร่องโดน บ้านป่า สน ม.๕	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๘.	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านสันติสุข ม .๑๐	๑๓๐,๐๐๐	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้าน สันติสุข ม .๑๐	๑๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๙.	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองแสง ม.๗	๑๙๐,๐๐๐	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้าน หนองแสง ม.๗	๑๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๙๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำ ข้ามฝายน้ำล้น บ้านสันติสุข ม.๑๐	๑๗๐,๐๐๐	วางท่อระบายน้ำ ข้ามฝายน้ำล้น บ้านสันติสุข ม.๑๐	๑๖๔,๕๐๐	๕,๕๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๙๑.	โครงการบำรุงและดูแลรักษาต้นไม้	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๙๒.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๙๓.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อม (ศูนย์ฝึกอาชีพตำบล โพนงาม)	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๙๔.	โครงการปลูกป่าไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน	๕๐,๐๐๐	ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. ทุกหมู่บ้าน และประชาชน ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นจำนวน ๘๐ คน	๑๗,๓๐๐	๓๒,๗๐๐	สำนักปลัด	-

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี